

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 7/18.03.2026 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσιών

**Αριθμός Απόφασης 30/2026**

## Π ε ρ ί λ η ψ η

**Έγκριση παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021-2022»**

Στα Βριλήσσια σήμερα, 18 Μαρτίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βριλησσιών συνήλθε σε τακτική, δημόσια συνεδρίαση η οποία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Κισσάβου 11, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 4854/13-3-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες του άρθρου 78, του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τΑ/2022) και της υπ' αριθμ. 98/8182/26.01.2024 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Ιωάννη Πισιμίση διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ότι από τα είκοσι εννέα (29) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν και παρέστησαν, οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι:

**Παρόντες**

1. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
2. ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΛΗ
3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
4. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
5. ΜΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ)
7. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
8. ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
9. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
10. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΚΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
12. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
13. ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ)
14. ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16. ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
17. ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
18. ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
19. ΑΡΣΕΝΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
20. ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ
21. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
22. ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
24. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

**Απόντες:**

1. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ)
3. ΚΟΥΤΣΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5. ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Πισιμίσης προσκλήθηκε νομίμως και παρέστη στη συνεδρίαση.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τσίτσα Αθανασία, ορισμένη με την υπ' αριθμ.15/2026 Απόφαση Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κος Κάππας Χρήστος, αφού διαπιστώθηκε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτοντας υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 4840/13.3.26 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπ' όψη :

## **ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021-2022», έχει ως βασικό αντικείμενο:

- την επισκευή φθορών ασφαλτοπατήτων του υφιστάμενου οδικού δικτύου του Δήμου Βριλησίων. Οι φθορές αυτές κατά κύριο λόγο δημιουργούνται από συνδέσεις νέων κτηρίων με το δίκτυο ύδρευσης, κατόπιν επεμβάσεων της Υπηρεσίας Ύδρευσης. Επίσης εξαιτίας των ομβρίων υδάτων αλλά και λόγω της παλαιότητας των υφιστάμενων ασφαλτοπατήτων.
- την αποκατάσταση φθαρμένων πεζοδρομίων και κρασπεδόρειθρων κυρίως από τομές της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου, κατά την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης του Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης (τοπικές παρεμβάσεις).
- την αντικατάσταση εσχαρών σε υφιστάμενα κανάλια πεζοδρομίων ή σε εξοχές πεζοδρομίων, που έχουν δημιουργηθεί για την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών και την αποφυγή της στάθμευσης, σε διάφορα σημεία του Δήμου Βριλησίων, ούτως ώστε να μην διακόπτεται η ροή των όμβριων υδάτων. Προβλέπεται η αντικατάσταση των εσχαρών αυτών λόγω φθοράς των υπαρχουσών καθώς και σε αρκετές περιπτώσεις κλοπής αυτών.
- την τροποποίηση της στάθμης (ανύψωση ή καταβιβασμός) των μεταλλικών καλυμμάτων (καπάκια) των φρεατίων δικτύων διαφόρων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, σε οδοστρώματα.
- την αντικατάσταση υπαρχόντων φθαρμένων πινακίδων (ρυθμιστικών πινακίδων, πινακίδων ένδειξης επικινδύνων θέσεων καθώς και πληροφοριακών πινακίδων, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους), με πινακίδες σήμανσης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
- την προμήθεια και τοποθέτηση νέων πινακίδων ονοματοθεσίας οδών καθώς και την αντικατάσταση υπαρχόντων φθαρμένων πινακίδων.
- την διαγράμμιση ασφαλικών οδοστρωμάτων, όπως διαγραμμίσεων καθορισμού λωρίδων κυκλοφορίας, διαγραμμίσεων διαβάσεων πεζών καθώς και διαγραμμίσεων ποδηλατοδρόμων, την τοποθέτηση μεταλλικών ανακλαστήρων οδοστρωμάτων κλπ.

Στόχος της υλοποίησης του έργου, είναι η έγκαιρη και τεχνικώς άρτια επέμβαση του Δήμου Βριλησίων για την αποκατάσταση φθορών, την συντήρηση και βελτίωση των υποδομών της πόλης, που έχουν άμεση σχέση με την βιώσιμη κινητικότητα πεζών και οχημάτων.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω υπηρεσία ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό 45233141-9 στην υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες συντήρησης οδών».

## **ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Το έργο εκτελείται σύμφωνα:

- 1) Την υπ' αριθ. 52/2021 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας οκτακοσίων έξι χιλιάδων ευρώ (806.000,00 €), πλέον Φ.Π.Α. 24% του ποσού των εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (193.440,00 €), ήτοι συνολικού προϋπολογισμού ποσού εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (999.440,00 €).
- 2) Την υπ' αριθ. 227/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΨΕΕΜΩ9Ρ-52Δ, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 52/2021 μελέτη, η κατασκευή του εν λόγω έργου, καθώς και η επιλογή αναδόχου για την υλοποίησή του, με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
- 3) Το υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 12368/5.10.2021 πρωτογενές αίτημα, το οποίο καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ):21REQ009378531 21-10-18 το οποίο διαβιβάστηκε μαζί με την υπ' αριθ. 52/2021 μελέτη στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να εγκριθεί η σχετική δαπάνη και να ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης του έργου.
- 4) Την υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 14975/16.11.2021 Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την υλοποίηση έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021-2022» .
- 5) Το υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 14976/16.11.2021 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη.
- 6) Την με αριθμό πρωτοκόλλου 14977/16.11.2021 Βεβαίωση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) κατ' εφαρμογή του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 και του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016, η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): 21REQ009549234 21-11-16 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: Ψ8Τ1Ω9Ρ-ΕΙ6, ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος.
- 7) Την με αριθμό πρωτοκόλλου 6888/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ) για το τρέχον έτος η οποία καταχωρήθηκε με α/α 160 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του οικονομικού έτους 2022, καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): 22REQ010541479 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ λαμβάνοντας ΑΔΑ: 6Ι4ΕΩ9Ρ-2ΕΗ.
- 8) Την υπ' αριθ. 228/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΩΜΑΝΩ9Ρ-ΠΥΠ, με την οποία εγκρίθηκε η συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου του έργου.

- 9) Την υπ' αριθ. 252/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΩΘΥ4Ω9Ρ-Β7Ι, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου.
- 10) Την υπ' αριθ. πρωτοκόλλου 15550/25.11.2021 Διακήρυξη καθώς και τα τεύχη που την συνοδεύουν η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ): 21PROC009605218.
- 11) Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης τα οποία καταχωρήθηκαν από τον αρμόδιο χειριστή στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 184087 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
- 12) Την υπ' αριθ. 03/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησίων με την οποία:
1. Επικυρώθηκε το «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ», που αφορά στην ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021 - 2022»
  2. Εγκρίθηκε η ανάδειξη του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» ως προσωρινός ανάδοχος για την κατασκευή του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021 – 2022".
- 13) Την υπ' αριθ. 124/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βριλησίων με την οποία εγκρίθηκαν:
1. το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού,
  2. η Κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021 - 2022» στον οικονομικό φορέα με δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ».
- 14) Την υπ' αριθ. 26/2022 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία κοινοποιήθηκε στον Δήμο Βριλησίων με το υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου 43406/25.07.2022. έγγραφο (Αριθ. Πρωτ. Δήμου Βριλησίων 10812/27.07.2022), σύμφωνα με την οποία "Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης ανάμεσα αφενός στο Δήμο Βριλησίων και αφετέρου στην εργοληπτική εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ».
- 15) Το υπ' αριθ. πρωτ. 13756/06-10-2022 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021-2022» με συνολικό οικονομικό αντικείμενο 545.607,30 € συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 105.601,41 € που αντιστοιχεί σε Φ.Π.Α. 24%.
- 16) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου ορίστηκε σε τριάντα μήνες (30) μήνες και αρχίζει με την υπογραφή του συμφωνητικού, δηλαδή η περαίωση του έργου τοποθετείται στις **06-04-2025**.

- 17) Την υπ' αριθ. 39/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνοντας ΑΔΑ:ΨΛΘΒΩ9Ρ-2ΛΓ η οποία: «Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021-2022», μέχρι την 6η Απριλίου 2026».
- 18) Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

### **ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ**

Ο ανάδοχος του έργου με την υπ' αριθ. Πρωτοκόλλου **4154/4-3-2026** αίτηση του, ζητά να του χορηγηθεί 2<sup>η</sup> χρονική παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου **κατά έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι την 06-10-2026**, αναφέροντας τα εξής:

**Έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021-2022»**

**Θέμα: Αίτηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021-2022».**

#### **1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Το ανωτέρω έργο εκτελείται βάσει της από 06/10/2022 σύμβασης κατασκευής έργου. Η συμβατική ολική προθεσμία του έργου είχε καθορισθεί σε τριάντα (30) μήνες από την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης, δηλαδή έως 06/04/2025.

Με την υπ' αριθμ. 39/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Βριλησίων (ΑΔΑ:ΨΛΘΒΩ9Ρ-2ΛΓ), εγκρίθηκε η 1η παράταση περαίωσης εργασιών του έργου έως 06/04/2026. Το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σε ποσοστό 75% της συνολικής εργολαβίας.

#### **2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ**

Κατά την εξέλιξη του έργου, προέκυψε η ανάγκη σύνταξης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.), για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις προμετρήσεις, τις αναλυτικές επιμετρήσεις και την κάλυψη αναγκαίων εργασιών σε επικίνδυνα σημεία για την ασφάλεια πεζών και οχημάτων, που δημιουργήθηκαν στο χρονικό διάστημα από την σύνταξη της μελέτης (2021) έως και σήμερα.

Οι κύριοι λόγοι για την ανάγκη παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, είναι η έγκριση του υπό σύνταξη 2ου Α.Π.Ε., ο οποίος ενσωματώνει την τροποποίηση των ποσοτήτων που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου, την επί πλέον δαπάνη αναθεώρησης, όπως προκύπτει από τους συντελεστές Δ' 2021 & Α' 2022 και επειδή οι διαδικασίες σύνταξης και έγκρισης του Α.Π.Ε., είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες, καθώς η έγκριση του πρέπει να γίνει εντός της προθεσμίας του έργου.

Τέλος, λόγω των αυξομειώσεων των ποσοτήτων και κατ' επέκταση των νέων εργασιών που προκύπτουν από τον υπό σύνταξη 2ο Α.Π.Ε., απαιτείται επί πλέον χρόνος για την εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου.

#### **3. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ**

Μετά τα παραπάνω προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την ολοκλήρωση του έργου λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, που έχουν σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση περαίωσης του, σας υποβάλουμε αίτηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου για τους παραπάνω λόγους, οι οποίοι δεν οφείλονται σε δική μας υπαιτιότητα, διάρκειας **έξι (6) μηνών** με αναθεώρηση, ήτοι έως τις **06/10/2026**, σύμφωνα με το με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, χρονικό διάστημα το οποίο θεωρούμε εύλογο για την αντιμετώπιση των παραπάνω καταστάσεων και την περαίωση του έργου.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση - Για την εταιρεία

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Την ανωτέρω αίτηση της αναδόχου εταιρείας και τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.
- Την αναγκαιότητα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της σύμβασης για την ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών του έργου, χωρίς τροποποίηση φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου.
- Την αναγκαιότητα υλοποίησης αποκαταστάσεων φθορών ασφαλτοστρωμάτων για την ασφάλεια πεζών και διερχόμενων οχημάτων.
- Το γεγονός ότι η ολοκλήρωση του έργου δεν είναι δυνατή έως τις 06.04.2026 χωρίς αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016.
- Την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 5056/23, ορίζεται ότι: «1. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, η οικονομική επιτροπή, η επιτροπή ποιότητας ζωής και η εκτελεστική επιτροπή των δήμων καταργούνται και τις αρμοδιότητές τους ασκεί η δημοτική επιτροπή που συγκροτείται και εκλέγεται με βάση το άρθρο 8»
- Την περ. β της παρ. 2 της προσθήκης του άρθρου 74Α στον ν. 3852/2010 (Άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν. 3852/2010), ορίζεται ότι: «... β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της, ...»
- Την παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 3852/10, ορίζεται ότι: «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.»

προτείνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 6<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2026.

Κατόπιν των ανωτέρω,  
παρακαλούμε όπως προκαλέσετε Απόφαση με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο:

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου  
**«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΑΛΗΣΣΙΩΝ 2021-2022»,**  
**μέχρι την 6<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2026.**

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 4840/13.3.26 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Τις κείμενες διατάξεις
- Τις διατάξεις του άρθρου 65, του ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει
- Την παρ. 1, του άρθρου 26, του ν. 5056/23
- Την περ. β της παρ. 2 της προσθήκης του άρθρου 74Α στον ν. 3852/2010
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 και του άρθρου 132 του ν. 4412/2016
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 13756/06-10-2022 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΑΛΗΣΣΙΩΝ 2021-2022»
- Την υπ' αριθμ. 4154/4-3-2026 αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης παράτασης και τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν
- Την αναγκαιότητα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της σύμβασης
- Την υπ' αριθ. 39/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - ΑΔΑ:ΨΛΘΒΩ9Ρ-2ΛΓ με θέμα:

«Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021-2022», μέχρι την 6η Απριλίου 2026» και μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή έχει καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά

**Αποφασίζει**  
**Ομόφωνα**  
**Με είκοσι τέσσερις (24) θετικές ψήφους**

**Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2021-2022», μέχρι την 6η Οκτωβρίου 2026.**

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **30/2026**

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ωςκατωτέρω

**Τα Μέλη**

1. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
2. ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΛΗ
3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
4. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
5. ΜΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ)
7. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
8. ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
9. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
10. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
12. ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ)
13. ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15. ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
16. ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
17. ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
18. ΑΡΣΕΝΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
19. ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ
20. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21. ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
23. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

**Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

**Χρήστος Κάππας**