



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Αριθ. Πρωτ. 4511**

**Αναρτητέα στο διαδίκτυο**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : 34/2026  
(Απόσπασμα από το πρακτικό αριθμ. 5ης/2026)**

**Θέμα : Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2<sup>ΟΥ</sup> ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ».**

Την **1 Απριλίου 2026** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:30**, συνήλθε στο Πέραμα σε **τακτική** συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα το Δημοτικό Συμβούλιο Μυλοποτάμου, κατόπιν της με αρ. πρωτ.: **4098/27-03-2026** πρόσκλησης του κ. Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο, σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και ισχύει και τις οδηγίες της Αριθμ. Εγκυκλίου 98 Α.Π. 8182/26-01-2024 του Υπ. Εσ..

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν και παρέστησαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι :

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Κιαγιάς Γεώργιος Πρόεδρος | 9. Σωπασής Μιχαήλ    |
| 2. Ρασούλη Άννα Γραμμ.       | 10. Βουκάλης Ιωσήφ   |
| 3. Νύκταρης Ασρινός          | 11. Νύκταρης Ιωάννης |
| 4. Καλυβιανάκης Εμμανουήλ    | 12. Κοσκινά Αιμιλία  |
| 5. Βαρδιάμπασης Ελευθέριος   | 13. Ρουμπάκης Μηνάς  |
| 6. Λαδιανός Ζαχαρίας         | 14. Ζερβός Μιχαήλ    |
| 7. Μιχόπουλος Δημήτριος      | 15. Μαρής Γεώργιος   |
| 8. Χνάρης Φανούριος          |                      |

Απόντες οι κ.κ. :

1. Σπυριδάκης Κωνσταντίνος Αντιπρ.
2. Παπαδάκης Βασίλειος
3. Κλάδος Δημήτριος
4. Πρωτογεράκης Εμμανουήλ
5. Χνάρης Τίτος
6. Μαθθαιακάκης Αντώνιος
7. Κυριμάκης Μιχαήλ
8. Σωπασής Γεώργιος
9. Κάββαλος Χαρίλαος
10. Κλίνης Μιχαήλ

Δημοτικοί Σύμβουλοι οι οποίοι αν και κλήθηκαν με την αριθ. πρωτ. 4098/27-03-2026 πρόσκληση του Προέδρου δεν παρευρίσκονται.

Παρόν στη συνεδρίαση ο κ. : 1. Σωπασουδάκης Φώτιος (Μελιδονίου) Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου για τη συζήτηση του θέματος που τον αφορά.

Απόντες οι κ.κ. : 1. Κλάδος Πολυχρόνης (Μαργαριτών) και 2. Στεφανάκης Μιχαήλ (Πέραματος) Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου οι οποίοι αν και κλήθηκαν δεν παρευρίσκονται.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Κλάδος Γεώργιος και η Υπάλληλος με βαθμό Α΄ του Δήμου Μυλοποτάμου κ. Μαρή Μαρία, γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας, με την παρουσία **15** μελών από συνολικά **25** μέλη και υπενθύμισε ότι τα πρακτικά θα τηρούνται συνοπτικά, με τρόπο σαφή- ακριβή και παράλληλα θα καταγράφονται και θα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή οι συζητήσεις που θα είναι προσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, προτάθηκε από τον Πρόεδρο προς συζήτηση **1** θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος, το οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθεί και συζητήθηκε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το **2<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, αναφερόμενος στο **8<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την από 16/02/2026 Εισήγηση και Ιστορικό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου Συντ. κα Βεδεργιωτάκη Ε. που έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ:** Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2<sup>ΟΥ</sup> ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»  
**ΣΧΕΤ. :** Η από 30-01-2026 αίτηση της Αναδόχου Εταιρίας Μ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΞΤΕ

#### **A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

**1. Αντικείμενο εργολαβίας:** Αποξιλώσεις, σκυροδέματα, νέες δαπεδοστρώσεις, ηλεκτροφωτισμός κλπ

**2. Προϋπολογισμός μελέτης: 217.400,00 €**

**3. Χρηματοδότηση:** Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

**4. Δημοπρασία:** Ο διαγωνισμός έγινε στις **23-12-2022** και μειοδότης αναδείχτηκε η «Μ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΞΤΕ» που πρόσφερε έκπτωση **15,13 %** σύμφωνα με την υπ' αρ. **100/2023** εγκριτική απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Μυλοποτάμου.

**5. Σύμβαση – Προθεσμία:** Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις **27-06-2023** για το ποσό των **184.463,35 €** με Αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα **ήταν έως 26-03-2024. Δόθηκε παράταση έως 31-01-2026.**

#### **B. ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την από 30-01-2026 αίτηση του Αναδόχου περί χορήγησης γενικής παράτασης συμβατικής προθεσμίας έως 31-10-2026.
- 2) Την από 19-03-2024 διακοπή εργασιών προκειμένου να υλοποιηθεί η υπογειοποίηση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται έως και σήμερα

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

**Την γενική παράταση μέχρι την 31-10-2026.**

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο πρακτικό αριθ. 5, μετά την οποία

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και είδε :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
2. Την Αριθμ. Εγκύκλιο 98 Α.Π. 8182/26-01-2024 του Υπ. Εσ.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα**

Την χορήγηση γενικής παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

**ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2<sup>ΟΥ</sup> ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»** μέχρι την **31-10-2026**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **34/2026**

**Συντάχθηκε αποφασίστηκε και υπογράφηκε**

**Ο Πρόεδρος**

**Τα Μέλη**

**Κιαγιάς Γεώργιος**

**(Ακολουθούν οι υπογραφές)**

**Ακριβές Αντίγραφο**

**Η Γραμματέας**

**Μαρή Μαρία**