



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 8^ο πρακτικό

συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Εξέταση αιτήματος για χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης Εργασιών του έργου με τίτλο: «Παρεμβάσεις για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο Δήμου Ιωαννιτών», αναδόχου ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ».

Αριθμός Απόφασης: 189/2026

Στα Ιωάννινα, σήμερα την **24-02-2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00**, συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών σε διά ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. **11621/20-02-2026** πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής κ. Γιωτίτσα Θωμά, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής διαπίστωσε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων για τη λήψη αποφάσεων, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών της Δημοτικής Επιτροπής δήλωσαν παρόντα επτά (7) μέλη, ήτοι:

Παρόντες

1. Γιωτίτσας Θωμάς
2. Σίντος Στέφανος
3. Χρυσοστόμου Ευθύμιος
4. Γκόγκος Κωνσταντίνος
5. Γιώτη Γεωργία
6. Μάντζιος Στέφανος
7. Αρλέτος Γεώργιος

Απόντες

1. Τάτσης Χρήστος
2. Ακονίδου Ελένη

Την τήρηση των πρακτικών ανέλαβε η υπάλληλος Τσιατούρα Σοφία.

Ο Πρόεδρος κ. Γιωτίτσας Θωμάς, στο ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ' αριθ. πρωτ. 11593/20-02-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

«1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Το αντικείμενο του έργου αφορά σε κατασκευαστικές παρεμβάσεις για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο Δήμου Ιωαννιτών. Ειδικότερα προτείνονται κατασκευαστικές παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην διαχείριση ταχυτήτων και στην βελτίωση σε επικίνδυνες θέσεις.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 3.225.806,45 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και με 4.000.000,00 Ευρώ ΦΠΑ. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Δράσης 16631: «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 89519/23-12-2022 Απόφαση Ένταξης.

3. ΜΕΛΕΤΗ:

Η Μελέτη του έργου προϋπολογισμού 4.000.000,00€ με Φ.Π.Α. συντάχθηκε από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών, θεωρήθηκε από τον Αναπληρωτή Προϊστάμενό της και εγκρίθηκε η κατασκευή του έργου με την με αριθμό 21/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών.

4. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:

Η υποβολή των προσφορών πραγματοποιήθηκε στις 7/02/2023, ημέρα Τρίτη με βάση την παραπάνω μελέτη και με το σύστημα προσφοράς «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης».

Μειοδότης αναδείχθηκε ο ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ με συνολική προσφορά 2.513.799,03€ και ποσοστό μείσης τεκμαρτής έκπτωσης 22,18%.

Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθ. 127/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών.

5. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ:

Το υπ' αριθ. πρωτ. 74427 συμφωνητικό της εργολαβίας με μεταξύ του κ. Δημάρχου Ιωαννιτών και της Αναδόχου εταιρείας υπογράφηκε την 3/7/2023 για ποσό 3.117.110,80€ με Φ.Π.Α.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 12 της Διακήρυξης σε πεντακόσιες (500) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, λήγει δηλαδή την 14/11/2024. Με την 1297/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση έως την 14η Ιουλίου 2025. Με την με αριθ. 736/2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιωαννιτών εγκρίθηκε παράταση έως την 31η Δεκεμβρίου 2025. Τέλος με την με αριθ. 1316/2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιωαννιτών εγκρίθηκε παράταση έως την 31η Μαρτίου 2026

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου του θέματος έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 90%.
- Ο Ανάδοχος με την από 17η Φεβρουαρίου 2026 αίτηση του (Α.Π. 10620/2026) αιτήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 31η Μαΐου 2026, για τους λόγους που αναγράφονται σε αυτή, ειδικότερα για την καθυστέρηση στην παράδοση εξοπλισμού (όπως φωτιζόμενες πινακίδες διαβάσεων) καθώς και την αναγκαιότητα σύνταξης τακτοποιητικού ΑΠΕ για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου. Επίσης η εξέλιξη του έργου επηρεάζεται από την παράλληλη εκτέλεση εργασιών διέλευσης δικτύων ΟΚΩ (οπτικές ίνες). Τέλος οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων μηνών έχουν επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις στην εκτέλεση εργασιών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση 4ης Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης Εργασιών του έργου: «Παρεμβάσεις για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο Δήμου Ιωαννιτών», έως την 31η Μαΐου 2026».

Η Δημοτική Επιτροπή επί των ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:

- Το άρθρο 74Α παρ.1 ν. 3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν. 5056/23
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 11593/20-02-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση 4ης Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης Εργασιών του έργου με τίτλο: «Παρεμβάσεις για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο Δήμου Ιωαννιτών», έως την 31η Μαΐου 2026.

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας κατ' άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση της απόφασης καθώς και δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 189/2026
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ