

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 7ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 88/2025**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ης} Παράτασης προθεσμίας τού έργου «Κατασκευή Εξωτερικού Υδραγωγείου από τη Δεξαμενή Χαβαρόβρυσης μέχρι τη Δεξαμενή Γερακίου» [αρ.μελ. 6/2020]**

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 28 Απριλίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 8/9739/24.4.2025 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «17», και ονομαστικά:

- | | |
|--|---|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]-
Πρόεδρος | 13. Χριστοφόρου Ευάγγελος [Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος-
Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 14. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος
Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής
Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | |
| 4. Γεωργουλή Αλέξανδρος-
Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 6. Αθανασόπουλος Ιωάννης-
Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 7. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος
Υγείας, Πρόνοιας | 15. Κορτέση Άννα [Παράταξη «Ήλιδα 36»] |
| 8. Κουτρομπής Κωνσταντίνος | 16. Τσαγρής Νικόλαος |
| 9. Καραπιέρης Γεώργιος | |
| 10. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 11. Τρικόγιας Κωνσταντίνος-
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
/Υδάτινων Πόρων | 17. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 12. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/
Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας
2. Λαμπρινός Σπυρίδων
3. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας
4. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]
5. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος
6. Λυμπέρης Ερνέστο
7. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»]
8. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας.

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Πολύδωρος αποχώρησε κατά τη διάρκεια της υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο. Η κα Κορτέση, μετά τη λήψη απόφασης στο 2^ο Θ.Η.Δ.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 15^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 9571/22.4.2025 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«ΘΕΜΑ: 1^η Παράταση Προθεσμίας Έργου «Κατασκευή Εξωτερικού Υδραγωγείου από τη Δεξαμενή Χαβαρόβρυσης μέχρι τη Δεξαμενή Γερακίου»

Συνημμένα αποστέλλουμε:

φωτοαντίγραφο αίτησης της αναδόχου εταιρείας εκτέλεσης του έργου που αναφέρεται στον τίτλο «ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Τ.Ε.» (υπ' αρ. πρωτ. 409/Δ4/30/10-01-2025 εισερχόμενο στην Υπηρεσία μας), με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έως 30-04-2025 και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Στοιχεία Έργου

Τίτλος Έργου/ Πράξης

Κατασκευή Εξωτερικού Υδραγωγείου από τη Δεξαμενή Χαβαρόβρυσης μέχρι τη Δεξαμενή Γερακίου

Αριθμός μελέτης:

6 / 2020

Φορέας:

Δήμος Ήλιδας

Ανάδοχος:

«ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Τ.Ε.»

Χρηματοδότηση:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» Άξονας Προτεραιότητας 2: «Προστασία του Περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον»

Σύμβαση:

13462/12-07-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013066636)

Ύψος Σύμβασης:

4.201.413,76 € χωρίς ΦΠΑ

Προθεσμία Περαίωσης:

12-01-2025

Απόφαση Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών

Αρ. πρωτ. 25329/Δ4/3042/21-11-2024 (ΑΔΑ: 9ΡΚΠΩΡΘ-ΞΣ1)

- Έχει γίνει διακοπή εργασιών του έργου λόγω μη εξόφλησης (έως και σήμερα) του 3ου, 4ου και 5ου λογαριασμού σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 25329/Δ4/3042/21-11-2024 Απόφαση Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών.
- Εκκρεμεί η σύνταξη και η έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού), ο οποίος θα περιλαμβάνει τακτοποίηση εργασιών καθώς και νέες εργασίες που είναι απαραίτητες για την έντευξη και λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.
- Το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 98,80%.
- Η Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα) με το υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 1367/24-03-2025 έγγραφο της διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για την έγκριση της 1ης παράτασης της σύμβασης του ανωτέρω έργου έως 30/04/2025.

Συνεπώς η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών που συσχετίζονται με τις ανωτέρω συνθήκες, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

Για τους ανωτέρω λόγους, η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, μέχρι τις 30/04/2025.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης, δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται 1^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Εξωτερικού Υδραγωγείου από τη Δεξαμενή Χαβαρόβρυσης μέχρι τη Δεξαμενή Γερακίου» [αρ.μελ. 6/2020], με αναθεώρηση, μέχρι 30.04.2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -88- έτους 2025

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
 Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη