

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. 6/2026 Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βοΐου

Αριθμός Απόφασης: 77/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση ή μη 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ"»

Στη Σιάτιστα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βοΐου σήμερα την 07^η του μήνα **Απριλίου** του έτους **2026** μέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11:00π.μ** συγκεντρώθηκε σε **τακτική** συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, η οποία εκλέχθηκε και ορίστηκε με την **2/2024** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθμ. **4981/21-10-2025** απόφαση Δημάρχου αντίστοιχα, ύστερα από την αριθμ. **4976/03-04-2026** γραπτή Πρόσκληση του Προέδρου η οποία δημοσιεύθηκε στην Ιστοσελίδα του Δήμου, απευθύνθηκε και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε - κατά περίπτωση - χωριστά σε καθένα μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 7 μελών, βρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Χρήστος Ζευκλής, Πρόεδρος
2. Τζακόπουλος Παναγιώτης
3. Τζούφας Ιωσήφ (Αναπληρωματικό)
4. Τσιαούσης Ναούμ
5. Κακάλη Ελένη
6. Καραμπατζιάς Μιχαήλ

ΑΠΟΝΤΑ

1. Παπαγούσιας Θωμάς

ενώ στην τήρηση των πρακτικών ήταν ο υπάλληλος του Δήμου Βασίλειος Γκαραγκούνης, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα για συζήτηση:

.....
 Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων ο Πρόεδρος είπε ότι έχει προκύψει το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, η συζήτηση του οποίου θα πρέπει να προηγηθεί των τακτικών θεμάτων:

.....
 Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την παρακάτω εισήγηση του τμήματος Μελετών και Τεχνικών Έργων Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Δήμου Βοΐου η οποία έχει ως εξής:

«.....
ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου: **"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ"**.

ΣΧΕΤ.: 1. Η με Α.Π. 3294/04-03-2026 αίτηση του αναδόχου
 2. Ο Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (άρθρο 66, Ν.4782/2021)

Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου "**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ**" υπεγράφη την 16-04-2025 (Α.Π. 8071/16-04-2025, ΑΔΑ: 9ΕΨΑΩ97-ZB8) με συμβατική προθεσμία εκτέλεσης οκτώ (8) μήνες (λήξη προθεσμίας εκτέλεσης 16-12-2025).

Με την αριθμ. 345/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Βοΐου εγκρίθηκε και χορηγήθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας (Οριακή Προθεσμία) του έργου του θέματος για χρονικό διάστημα τεσσάρων (04) μηνών ήτοι από 16-12-2025 έως 16-04-2025 (Οριακή Προθεσμία)

Με την α) σχετ. αίτηση του αναδόχου «ΟΛΟΜΠΙΕΤΟΝ Α.Τ.Ε.» του έργου "**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ**", ζητείται παράταση της λήξης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 16/12/2026 (8 μήνες) εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή εκτέλεσης του έργου κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση της χορήγησης παράτασης του έργου έως 16-12-2026 (διάρκεια 08 μηνών), σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει (άρθρο 66 του Ν. 4782/2021), με αναθεώρηση.

Ο Προϊστάμενος

.....»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Το άρθρο 74 του ν. 3852/2010 (Α' 87) προστίθεται άρθρο 74^Α (αρμοδιότητες της δημοτικής επιτροπής).
3. Το άρθρο 75 παρ. 6. εδάφιο α' του Ν3852/2010.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (άρθρο 66, Ν. 4782/2021)
6. Την από 04.03.2026 εισήγηση του Τμήματος Μελετών και Τεχνικών Έργων για το έργο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ**».
7. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
8. Τις τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής.
9. Τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 'ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις' (Φ.Ε.Κ. 112Α'/13.07.2010) .

ύστερα από διαλογική συζήτηση, **ομόφωνα**

αποφασίζει

Α) Εγκρίνει την χορήγηση 2^{ης} παράτασης του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ**» για οκτώ μήνες έως 16/12/2026, σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Μελετών και Τεχνικών Έργων Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Δήμου Βοΐου και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 (άρθρο 66 του Ν. 4782/2021), με αναθεώρηση, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που προβλέπονται από την μελέτη του έργου.

Β) Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου και να αναρτηθεί στο 'Πρόγραμμα Διαύγεια' του Διαδικτύου.

Αριθμός Απόφασης: 77/2026

.....

Αφού τελείωσαν τα θέματα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε αυτό το Πρακτικό.

Ακολουθούν υπογραφές

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ