

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ**

**Απόσπασμα**

Από το πρακτικό της υπ' αριθμό 9/2026 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας.

**Αριθμ. Απόφασης 73/2026**

**Περίληψη  
«Έγκριση παράτασης της συμβατικής  
προθεσμίας του έργου Εσωτερική οδοποιία στην  
Δ.Κ. Ελασσόνας 2025».**

Στην Ελασσόνα σήμερα την 21<sup>η</sup> του μηνός Απριλίου του έτους 2026, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος συνήλθε σε συνεδρίαση, διά ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (αρ.6, Ν.5056/2023), μετά από την υπ' αριθμό 6409/16-4-2026 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου η οποία κοινοποιήθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι εννέα (29) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25).

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ</b>
1. Αβρανάς Δημήτριος	1. Αναγνωστούλης Σταύρος
2. Αντωνίου Αικατερίνη	2. Μπρούζας Θεόδωρος
3. Γεροφκάς Αθανάσιος	3. Παλάσκας Νικόλαος
4. Γκοντούρας Χαρίσιος	4. Ταζέ Ελένη
5. Γκουγκούλη Παρασκευή	
6. Γκουτζαμάνης Ευάγγελος	
7. Γκουτζιαφώτης Ιωάννης	
8. Δήμκος Κωνσταντίνος	
9. Δημουλάς Αστέριος	
10. Δραγατσίκης Ιωάννης	
11. Έξαρχος Κων/νος	
12. Ζιάρης Κων/νος	
13. Καραγιάννης Κωνσταντίνος	
14. Καρανίκας Δημήτριος	
15. Καριπίδης Ιωάννης	
16. Καρκαβανίδου-Σκρέτα Ευφροσύνη	
17. Κατσιούρας Γεώργιος	
18. Κωσταφάκας Θωμάς	
19. Μπίζιος Αθανάσιος	
20. Πασχόπουλος Κων/νος	
21. Προβίδας Δημήτριος	
22. Σαπουνάς Ευριπίδης	
23. Στούπας Νικόλαος	
24. Τσακνάκη Αθανασία	
25. Τσιάτσικας Δημήτριος	

Σημειώνεται ότι ο Δ.Σ. κ. Κων/νος Πασχόπουλος συμμετείχε στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Με την παρουσία και του Δημάρχου κ. Νικολάου Γάτσα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κων/νο Έξαρχο για την ανάπτυξή του.

Ο κ. Έξαρχος, αφού πήρε το λόγο, είπε ότι υποβλήθηκε η υπ' αριθμό 5333/27-3-2026 αίτηση από τον ανάδοχο του έργου «**Εσωτερική οδοποιία στην Δ.Κ. Ελασσόνας 2025**» για παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης έως 30-4-2025 προκειμένου να διασφαλιστούν οι κατάλληλες θερμοκρασιακές συνθήκες για τη διάστρωση των ασφαλικών στρώσεων.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της επίβλεψης το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει εκτελεστεί και ο ανάδοχος έχει επιδείξει συνέπεια στην ολοκλήρωση των υποδομών και των χωματουργικών εργασιών και εισηγείται την παράταση (με αναθεώρηση) της συμβατικής προθεσμίας κατά 33 ημέρες δηλαδή έως 30-4-2026.

Ο Δ.Σ. κ. Αθανάσιος Μπίζιος, αφού πήρε το λόγο, είπε ότι η παράταξή του είχε υπερψηφίσει τις αρχικές παρατάσεις θεωρώντας επαρκείς τους λόγους που επικαλέσθηκε ο ανάδοχος αλλά με το τρίτο κατά σειρά αίτημά του αυτή η κατάσταση τείνει να παγιωθεί.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μετά το τέλος της οποίας ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

### **Το Δημοτικό Συμβούλιο**

Αφού άκουσε την εισήγηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/20216

### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

1. Εγκρίνει την παράταση (με αναθεώρηση) της συμβατικής προθεσμίας του έργου «**Εσωτερική οδοποιία στην Δ.Κ. Ελασσόνας 2025**» κατά 33 ημέρες, δηλαδή έως 30-4-2026.
2. Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ.κ. Αθανασίου Μπίζιου, Χαρίσιου Γκοντούρα, Κων/νου Καραγιάννη, Αικατερίνης Αντωνίου, Ευριπίδη Σαπουνά, Κων/νου Ζιάρρα, Αθανασίας Τσακνάκη, Δημητρίου Προβίδα, Ιωάννη Γκουτζιαφώτη και Νικολάου Στούπα για τους λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτηση του κ. Μπίζιου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 73/2026.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφηκε από όλα τα παρόντα μέλη.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ**

**Ακριβές απόσπασμα**  
**Ελασσόνα την ίδια ημέρα**  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΤΣΑΣ**