



[#]

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : 18/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Της από 25/06/2025 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 97/2025

ΘΕΜΑ : Χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΒΑΡΔΑΣ) (Αριθ. Μελ. : 5/2019)

Στα Λεχαινά σήμερα την 25^η Ιουνίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, των άρθρων 95 & 96 του Ν. 3463/2006, της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 «περί λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου» και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α'), παρουσία του Δημάρχου κ. Λέντζα Ιωάννη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε με την αριθ. πρωτ. 7549/20-06-2025 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου κας Σωτηροπούλου Βάσως, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους όπως Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με όπως διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-07-2018 (ΦΕΚ Α' 133/2018) και 95 του Ν. 3463/2006.

Για την τήρηση των πρακτικών παρίσταται ο Δημοτικός Υπάλληλος κ. Ψυχομάνης Γεώργιος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	8. ΚΑΤΣΑΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
2. ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	9. ΧΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3. ΜΠΡΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	10. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
4. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	11. ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5. ΚΕΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	12. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ/ΡΟΣ Δ.Σ.
6. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	13. ΓΚΡΙΝΤΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
7. ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	14. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :

1. ΓΥΦΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	7. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΈΚΤΩΡΑΣ
2. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	8. ΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΣΑΜΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	9. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ-ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
4. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	10. ΛΕΥΚΑΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	11. ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ Δ.Σ	

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ :

ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :

1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ	
---	--

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :

1. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΛΑΣ	12. ΔΡΑΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΕΤΗΣ
2. ΤΡΙΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ	13. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΙΩΝ (ΚΑΛΥΒΑΚΙΩΝ)
3. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΙΟΥ	14. ΒΟΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ
4. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΠΟΡΣΙΟΥ	15. ΑΝΔΡΕΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΜΑΝΟΛΑΔΑΣ
5. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ	16. ΓΚΟΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
6. ΛΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΠΕΛΕΤΟ	17. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΑΒΙΑΔΑΣ
7. ΤΣΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑΣ	18. ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΟΛΑΔΑΣ
8. ΚΛΑΜΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΜΠΟΥ	19. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ
9. ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΥΡΤΟΥΝΤΙΩΝ	20. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΡΟΥΣΙΟΥ
10. ΛΕΥΚΑΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΡΟΥ	21. ΝΤΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
11. ΛΥΚΟΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ	

ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ :

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθόσον επί συνόλου είκοσι πέντε (25) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται δέκα τέσσερεις (14), η Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου Κα Σωτηροπούλου Βάσω κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το

4^ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης: «**Χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΒΑΡΔΑΣ**) (Αριθ. Μελ. : 5/2019)», έδωσε τον λόγο στον Α/Δ Τεχνικών Έργων & Πολεοδομικού Σχεδιασμού Κο Κεκάτο Διονύσιο, ο οποίος είπε τα εξής:

Σχετικά με το θέμα που αναφέρεται ανωτέρω το Δ.Σ. θα πρέπει να αποφασίσει για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του συγκεκριμένου έργου λαμβάνοντας υπόψη :

1. Την με αρ. πρ. **6436/2-6-2025** αίτηση του αναδόχου ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
2. Την με αρ. πρ. **8061/20-06-2023** Δημόσια Σύμβαση εκτέλεσης έργου μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης
3. Τον με αρ. πρ. **9245 / 10-07-2023** ορισμό επιβλέποντα για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.
4. Τον αρχικό χρόνο περαίωσης, **ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) μήνες** (ήτοι μέχρι 20-6-2025), που προβλέπεται στην παραπάνω Δημόσια Σύμβαση.
5. Την υπ' αρ. **5/2019** μελέτη του Τμήματος Μελετών & Επίβλεψης Έργων του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης.
6. Τον Ν.4412/2016 (άρθρα 145 και 147) και τον Ν. 4623/19 (άρθρο 3, παρ.1, περιπτ. ιδ / περί του οργάνου που αποφασίζει για την παράταση προθεσμίας).

Η Υπηρεσία μας προκειμένου να εγκριθεί ο υπό σύνταξη 2^{ος} ΑΠΕ και για την εκτέλεση των εργασιών αυτού, προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας έως 20/12/2025 με σκοπό την σωστή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

α)την εισήγηση του Α/Δ

β)τις προαναφερόμενες διατάξεις και

γ)μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΒΑΡΔΑΣ**) (Αριθ. Μελ. : 5/2019)», έως 20/12/2025, προκειμένου να εγκριθεί ο υπό σύνταξη 2^{ος} ΑΠΕ και για την εκτέλεση των εργασιών αυτού, με σκοπό την σωστή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 97/2025.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου Νόμου.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα

Λεχαινά 26/06/2025

ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ[#]