



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

Αριθ.Αποφ. 264/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 21/2025 συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ζαγορίου

Θέμα 6^ο ημερήσιας διάταξης: «Χορήγηση προθεσμίας περαίωσης για το έργο : « Κατασκευή Λιθοστρώτων και πλακοστρώτων Τ.Κ Βρυσοχωρίου»

Στους Ασπραγγέλους και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 17 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Ζαγορίου, ύστερα από την 9620/12-12-2025 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη:

α/α	Παρόντες	Ιδιότητα	Απόντες	
1	Ρούσκας Παναγιώτης	Πρόεδρος	1	Σπύρου Βασίλειος
2	Λαδιάς Θεοχάρης		2	
3	Ραπτης Ηλίας αναπληρώνει τον Γκρουϊδη Ανδρέα			
4	Ζαρκάδας Ελευθέριος			

Παρών στην συνεδρίαση η κ. Φιλίππου Μαρία , μηχανικός του Δήμου, ο κ. Νικόλαος Τάτσης Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου και ο κ. Τσουμάνης Γεώργιος, Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Μπιζμπέλη Αγνή.

Συζήτηση επί του 6^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης

Το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με το υπ' αριθ. 9219/919/11-12-2025 έγγραφό του μας διαβιβάζει το θέμα παράτασης του έργου «**Κατασκευή Λιθοστρώτων και πλακοστρώτων Τ.Κ Βρυσοχωρίου**», ανάδοχος του οποίου είναι ο Ντάφλης Γεώργιος.

Η υπηρεσία με το ανωτέρω έγγραφό της εισηγείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας έως την **31-05-2026**.

Οι καθυστερήσεις οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και η προτεινόμενη παράταση αφορά τις υπολειπόμενες εργασίες (χωρίς αναθεώρηση).

Εισηγούμαι την παράταση προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι έργου έως 31-05-2026.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον εισηγητή και έλαβε υπόψη της την εισήγηση του, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και χορηγεί παράταση προθεσμίας (χωρίς αναθεώρηση) για την ολοκλήρωση του έργου «**Κατασκευή Λιθοστρώτων και πλακοστρώτων Τ.Κ Βρυσοχωρίου**», ανάδοχος του οποίου είναι ο Ντάφλης Γεώργιος, έως την **31-5-2026** -προς ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου.

Κατά της ανωτέρω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν.3852/2010. Επιπλέον, κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής για λόγους νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του

Ν.4555/2018 (Α'133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της, ή αφοτου έλαβε πλήρη γνώση αυτής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **264/2025**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΚΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΚΑΣ