



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό **33/05.08.2024** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **508/2024**

Θέμα 17^ο Η.Δ. «Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης πόλης Κορίνθου»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων σήμερα την **05^η** του μηνός **Αυγούστου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** έλαβε χώρα η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **38241/01-08-2024** έγγραφη πρόσκληση, του κου Παπαβενετίου Γεωργίου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νικόλαο Σταυρέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα πέντε (35) Μελών συμμετείχαν τα είκοσι επτά (27) Μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1. Παπαβενετίου Γεώργιος- Πρόεδρος
2. Μανωλάκης Δημήτριος
3. Ταγαράς Βασίλειος
4. Τσουλουχά Δήμητρα
5. Δανιήλ Σταύρος
6. Χατζής Μιχαήλ
7. Τσάκωνας Ιωάννης
8. Πανταζής Βασίλειος
9. Λαμπρινός Παναγιώτης
10. Αγγέλου Κωνσταντίνος
11. Μπονάτσου Νικολέττα (Τέτα)
12. Πούλος Ανδρέας
13. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
14. Γεωργακόπουλος Ευάγγελος
15. Μποζίκης Αναστάσιος
16. Παπαδημητρίου Σωτήριος (αποχώρησε στο 12^ο Θ.Η.Δ)
17. Δημάκος Κωνσταντίνος
18. Νανόπουλος Βασίλειος
19. Ταγαράς Αναστάσιος Αντιπρόεδρος
20. Κυριαζής Αντώνιος
21. Τσατσούλης Αθανάσιος (εκτός αίθουσας στο 11^ο Θ.Η.Δ.)
22. Πούρος Γεώργιος (αποχώρησε στο 37^ο Θ.Η.Δ)
23. Στεργιοπούλου Αναστασία (Τασία) (αποχώρησε στο 11^ο Θ.Η.Δ)
24. Ραντίτσα Μαρίνα
25. Πρωτοπαπάς Δημήτριος
26. Σπύρου Παναγιώτης (Πήτερ) (εκτός αίθουσας από το 14^ο έως το 36^ο Θ.Η.Δ.)
27. Γκουργιώτης Κωνσταντίνος - Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΑ

1. Στριμενοπούλου Γεωργία (προσήλθε στο 2^ο Θ.Η.Δ)
2. Μελέτης Χρήστος (προσήλθε στο 9^ο Θ.Η.Δ.)
3. Καρασάββας Ιωάννης (προσήλθε στο 9^ο Θ.Η.Δ.)
4. Τζαναβάρας Δημήτριος
5. Μπίτζιος Δημήτριος
6. Καρσιώτης Παναγιώτης (προσήλθε στο 9^ο Θ.Η.Δ.)
7. Πιέτρης Τιμολέων
8. Τζουτζόπουλος Απόστολος – Σπυρίδων

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ρουμελιώτης Γεώργιος – Κορίνθου
2. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
3. Μαλανδρένη Κωνσταντίνα (Ντίνα) – Εξαμιλίων
4. Κώστας Γεώργιος – Άσσου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολομού
2. Μαρινός Αναστάσιος – Αθικίων
3. Ψυχογιός Κωνσταντίνος – Κάτω Άσσου
4. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
5. Κλέττας Παναγιώτης - Σοφικού
6. Πίτσας Γεώργιος – Κόρφου
7. Βαρδάκας Αναστάσιος – Αγίου Βασιλείου
8. Καλαμπαλική Σούκουλη Ευτέρπη (Πέπη)- Αρχ. Κορίνθου
9. Μαρινάκης Παναγιώτης – Ξυλοκέριζας
10. Ηλίας Κωνσταντίνος – Κλένιας
11. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιοορίου
12. Σκούρτης Κωνσταντίνος (Λούμπας) – Χιλιομοδίου
13. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
14. Ζούζας Γεώργιος – Στεφανίου
15. Διαμαντίδης Αλέξανδρος – Λεχαιού
16. Παξού Σταματία (Ματίνα) – Γαλατακίου
17. Δεσποτάκης Νικόλαος – Περιγιαλίου
18. Αγγέλου Παντελής – Αγγελοκάστρου

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης πόλης Κορίνθου» έθεσε υπόψη των Μελών την αριθ. πρωτ. 37208/25.07.2024 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ : Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης πόλης Κορίνθου»

Έχοντας υπ' όψιν:

- Την υπ' αρ. πρωτ. **69590/23-11-2023** σύμβαση ανάθεσης της μελέτης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕ
- Το από 06-12-2023 χρονοδιάγραμμα που προέβλεπε την υποβολή των παραδοτέων της Α' φάσης της μελέτης στις 22-05-2024 και τον χρόνο διαβούλευσης και παραλαβής των παραδοτέων από τον Δήμο έως την 22-6-2024.
- Την με αρ. πρωτ. 27517/22-05-2024 εμπρόθεσμη υποβολή των παραδοτέων της Α' Φάσης της μελέτης
- Την 1η Δημόσια Διαβούλευση στην οποία παρουσιάστηκαν τα παραδοτέα της Α' Φάσης της μελέτης που διεξήχθη την 05-07-2024
- Την από 15-07-2024 εντολή του Αν. Πρ/νου τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών της Δ.Τ.Υ. & Πολεοδομίας(μέσω e-mail) για πρόσθετες μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου που πρέπει να ενσωματωθούν στην Α' Φάση.
- Τις διατάξεις του άρθρου 184του Ν. 4412/2016
- Την με αρ. πρωτ 36395/19-07-2024 αίτηση της αναδόχου DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕ για τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της μελέτης της Α' Φάσης την 16-09-2024.

Και επειδή καθυστέρησε η διεξαγωγή της διαβούλευσης (έγινε τελικά την 05-07-2024), από την οποία προέκυψε θέμα πρόσθετης διερεύνησης που είχε να κάνει με την εποχιακή διακύμανση των κυκλοφοριακών φόρτων κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου, που οδήγησε στην από 15-07-2024 της Υπηρεσίας για πρόσθετες μετρήσεις και επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων της Α' φάσης.

Παρακαλούμε για την

Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης πόλης Κορίνθου» , της Α' Φάσης έως την 08-09-2024.

24SYMV015281029 2024-08-12

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης της μελέτης παρατείνεται για χρόνο ίσο με τον αιτούμενο για την υποβολή της επικαιροποιημένης μελέτης της Α΄ Φάσης>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, την αριθ. πρωτ. 37208/25.07.2024 εισήγηση της ΔΤΥΠ, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της αριθ. 69590/23.11.2023 σύμβασης ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με με τίτλο: «Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης πόλης Κορίνθου», της Α΄ Φάσης έως την 08-09-2024. Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης της μελέτης παρατείνεται για χρόνο ίσο με τον αιτούμενο για την υποβολή της επικαιροποιημένης μελέτης της Α΄ Φάσης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **33 / 508 / 2024**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 09- 08 - 2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ