



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **27/2024** της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πρεσπών στις **05 Νοεμβρίου 2024**.

ΑΡ. ΑΠ. 197/2024: Περίληψη: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024».

Στον Λαιμό, σήμερα **05/11/2024**, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00' στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Πρεσπών συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης, δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πρεσπών, ύστερα από την **6133/27/01-11-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τρία μέλη (3) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Στεργίου Γεώργιος (Πρόεδρος)
2. Δημητρόπουλος Εμμανουήλ (Μέλος)
3. Τσίκου – Βουτσινά Ιωάννα (Αναπληρωματικό Μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσέπας Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
2. Τράσια Έλλη (Μέλος)

Στην συνεδρίαση ήταν παρόν και ο Δημοτικός υπάλληλος Αναστάσιος Μιχαηλίδης, για την τήρηση των πρακτικών.

Τον απόντα Δημοτικό Σύμβουλο – μέλος της επιτροπής κ. Κων/νο Μανούρη, αναπληρώνει το αναπληρωματικό μέλος και δημοτική σύμβουλος της Πλειοψηφίας κα Τσίκου – Βουτσινά Ιωάννα.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης ανέφερε τα παρακάτω:

Έθεσε υπόψη των μελών της δημοτικής Επιτροπής, προς συζήτηση και λήψη απόφασης την κατωτέρω εισήγηση:

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Νεστόριο, 24 Οκτωβρίου 2024
Αρ. πρωτ.: Δ.Υ.**

**Ταχ. Δ/ση: Νεστόριο
Τ.Κ : 52051**

**Πληροφορίες: Σιγκάρη Α. Μέλλιος Α
Τηλέφωνο:2385351315-2467352312**

Προς Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής

ΠΛΗΡΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

Εισήγηση για χορήγηση έγκρισης 2^{ης} παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024»

Ανάδοχος : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο χρηματοδοτείται από «ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ/ΕΡΓΑ 2024».

Απόφαση 170/2024 Ο.Ε. Κατακύρωσης (ΑΔΑ : ΚΠΦΜΩΞ8-ΞΝΩ)	3223/10-06-2024
Υπογραφή Σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου	3813/09-07-2024
Χρόνος περαίωσης εργασιών 3 μήνες	09-10-2024
Αίτηση του αναδόχου για 1η παράταση του έργου	4832/02-09-2024
Χρόνος περαίωσης εργασιών 1 ^{ης} παράτασης	08-11-2024
Αίτηση του αναδόχου για 2η παράταση του έργου	5683/15-10-2024
Νέος χρόνος περαίωσης εργασιών	09-01-2025

ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Ο Ανάδοχος ζήτησε στις 15-10-2024 παράταση της προθεσμίας του έργου μέχρι τις 09-01-2025 λόγω της ανάγκης σύνταξης και έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ που θα καλύψει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της 2^{ης} παράτασης της προθεσμίας των εργασιών (με αναθεώρηση) για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024» έως τις 09-01-2025 για τους παραπάνω λόγους.

Η επιβλέπουσα

Σιγκάρη Ασπασία
 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε,ΜSc

Ο Προϊστάμενος

Της Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Νεστορίου
 Αθανάσιος Μέλλιος
 Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, προτείνοντας την αποδοχή της προαναφερόμενης εισήγησης.

Η Δημοτική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του αρθρ. 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του αρθρ. 9 του ν. 5056/2023 (Α' 163)
3. Την από 15-10-2024 αίτηση του Αναδόχου
4. Τον φάκελο του έργου
5. Την από 24/10/2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Νεστορίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024», με αναθεώρηση, έως 09/01/2025 (ημερομηνία λήξης αρχικής σύμβασης 09/10/2024).

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξον αριθμό 197/2024.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Στεργίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Δημητρώπουλος Εμμανουήλ (Μέλος)
2. Τσίκου – Βουτσινά Ιωάννα (Αναπληρωματικό Μέλος)