

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 47/25-08-2025 της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας.

Αριθ. Απόφασης: 285/2025

ΘΕΜΑ: Ακύρωση της αριθ. 208/2025 απόφασης Δ.Ε. και Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. που αφορά την πράξη με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής οδού Μουριατάδα - Μεμί» με Α.Μ. 01/2022.

Στην Κυπαρισσία, σήμερα, την 25^η του μήνα Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μμ, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τριφυλίας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Τριφυλίας, ύστερα από την αριθ. 11424/21-08-2025 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε καθένα από τους Συμβούλους και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 παρ.6 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 παρ. 6 του Ν.4555/2018 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκαν με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η συνεδρίαση :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάχος Αντώνιος – Πρόεδρος
2. Φρούσος Νικόλαος
3. Μπακούρος Σωτήριος
4. Παναγοπούλου Μαρία
5. Κουνάβης Πολυχρόνης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παναγιωτοπούλου Χάιδω
2. Κανελλόπουλος Περικλής

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Λέφα Παναγιώτα, τακτική υπάλληλο του Δ. Τριφυλίας.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2^ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης το οποίο εγκρίθηκε με την αρ. 283/2025(ΑΔΑ: ΨΓΤΗΩΗΕ-ΓΧΜ) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής και είπε:

Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 1, εδαφ. ζ' του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40, παρ.1 του Ν. 4735/2020, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 «Αρμοδιότητες

Δημοτικής Επιτροπής Προσθήκη άρθρου 74^Α στον ν.3852/2010», η Δημοτική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.

Με την **αριθ. 208/2025 (ΑΔΑ: 6Μ5ΛΩΗΕ-Ι1Θ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής** εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) που αφορά την πράξη με τίτλο **«Βελτίωση Αγροτικής οδού Μουριατάδα - Μεμί» με Α.Μ. 01/2022**, καθώς όμως έγινε ανατροπή της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 47.135,81€ με Κ.Α. 30.7023.005 (αριθ. πρωτ. 11105/14-08-2025 – ΑΔΑ:9Μ0ΧΩΗΕ-Ε08) που είχε εκδοθεί για τον ΑΠΕ, λόγω αλλαγής χρηματοδότησης, πρέπει να ακυρωθεί η απόφαση της Δ.Ε. και να ληφθεί νέα.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, με το αρ. πρωτ. ΔΤΥ 600/17-06-2025 μας διαβίβασε τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) που αφορά την πράξη με τίτλο **«Βελτίωση Αγροτικής οδού Μουριατάδα - Μεμί» με Α.Μ. 01/2022**.

Η Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο Α.Π.Ε. που αφορά την πράξη με τίτλο **«Βελτίωση Αγροτικής οδού Μουριατάδα - Μεμί» με Α.Μ. 01/2022**, έχει ως κάτωθι:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΣΑ ΤΟΝ 2ο Α. Π. Ε.

1. Γ Ε Ν Ι Κ Α

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Η μελέτη της παρούσας εργολαβίας συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου Τριφυλίας.

Η δημοπρασία έγινε στις 09/01/2023 και μειοδότης αναδείχθηκε ο Ι. Αργυράκης Ε.Δ.Ε, με έκπτωση 36,46%. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την 65/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Τριφυλίας. Το συμφωνητικό υπογράφηκε μεταξύ του Αναδόχου και του Δημάρχου Τριφυλίας στις 22-06-2023, για ποσό 512.946,05 € πλέον του ποσού 123.107,05 € για ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τους όρους της 01/2022 Τεχνικής Μελέτης.

Το έργο χρηματοδοτείται με την υπ' αριθμ 101875/24-10-2022 απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ για την ένταξη της πράξης. Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου Τριφυλίας με αριθμό πρωτ. 122/73/02-01-2023.

Τη Σ.Α. 082/1 και συγκεκριμένα τον ενάρθμο του έργου 2012ΣΕ08210041.

B. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Τριφυλίας επιδιώκει τη βελτίωση της βατότητας της αγροτικής οδού Μουριατάδα - Μεμί που εξυπηρετεί τις μετακινήσεις των κατοίκων των όμορων οικισμών, και ειδικότερα τη πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, δραστηριότητες με τις οποίες ασχολείται η πλειοψηφία του πληθυσμού του Δήμου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

- διάνοιξη και επένδυση με σκυρόδεμα τάφρων απορροής των ομβρίων,
- βελτίωση και επέκταση των υφιστάμενων τεχνικών απορροής των ομβρίων
- κατασκευή παράπλευρων προσβάσεων σε καλλιέργειες
- ασφαλτόστρωση.

Η οδός είναι πλήρως διανοιγμένη σε όλο το μήκος της και έχει τεθεί σε κοινή χρήση πολλές δεκαετίες. Είναι μη ασφαλτοστρωμένη με αποτέλεσμα τη φθορά του καταστρώματος κάθε έτος κατά τη χειμερινή περίοδο και τη δυσκολία στη πρόσβαση σε πλήθος γεωργικών καλλιεργειών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Το συνολικό μήκος του υφιστάμενου δρόμου είναι 6.767,43 μ. και το πλάτος 4,50 μ.

Αρχή του έργου είναι η Βόρεια είσοδος της Μουριατάδας και τέλος η συμβολή του με την Εθνική οδό Πύργου - Κυπαρισσίας.

2. Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

3. Αρχική τέσσερις (04) μήνες (μέχρι 22-10-2023),
4. 1η Παράταση προθεσμίας μέχρι 30-04-2024 (Α.Δ.Σ. 167/2023, ΑΔΑ 6ΞΟΤΩΗΕ-ΣΤ7)

5. Δ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

1ος Α.Π.Ε. Εργασίες με Γ.Ε & Ο.Ε	492.237,02
Απρόβλεπτα	4.062,90
Απολογιστικά	6.669,10
Γ.Ε. & Ο.Ε.	<u>762,76</u>
Άθροισμα	503.731,78
Αναθεώρηση	<u>9.214,27</u>
Άθροισμα	512.946,05
Φ. Π. Α. 24%	<u>123.107,05</u>
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	636.053,10

6.

2ος Α.Π.Ε. Εργασίες με Γ.Ε & Ο.Ε	492.237,02
Απρόβλεπτα	4.062,90
Απολογιστικά	6.669,10
Γ.Ε. & Ο.Ε.	<u>762,76</u>
Άθροισμα	503.731,78
Αναθεώρηση	47.227,02
Άθροισμα	550.958,80
Φ. Π. Α. 24%	<u>132.230,11</u>
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	683.188,91

Ε. Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.:

Το **1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** Συντάχθηκε και εγκρίθηκε και περιλαμβάνει τις παρακάτω νέες εργασίες.

- Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 (Α-18.3) (ΟΔΟ-1510) (άρθρο ΑΤ/ΝΤ 1)
- Κατασκευή Επιχωμάτων (Α-20) (ΟΔΟ-1530) (άρθρο ΑΤ/ΝΤ 2)
- Γεώφασμα στραγγιστηρίων (Β-64.1) (ΟΙΚ-7914) (άρθρο ΑΤ/ΝΤ 3)
- Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων Φ300mm (12.03) (ΟΔΟ-2862) (άρθρο ΑΤ/ΝΤ 4)
- Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή (5.10) (ΟΔΟ-2815) (άρθρο ΑΤ/ΝΤ 5)

7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: αύξηση κατά + 41.167,36 € ποσοστό +355,91%.

ΤΕΧΝΙΚΑ: αύξηση κατά + 10.249,48 € ποσοστό +8,86%.

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ: καμία μεταβολή.

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ: καμία μεταβολή.

ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ: καμία μεταβολή.

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ: μείωση κατά – 60.671,87 €.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ: καμία μεταβολή.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: αύξηση κατά + 38.012,75 € ποσοστό +412,54%.

Α' ΕΛΕΓΧΟΣ

(Τα σύνολα των ομάδων των ΑΠΕ χωρίς τις ποσότητες των νέων τιμών)

ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ ≤ 20%						
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ €	ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 2ος ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 1ου ΑΠΕ από ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		ΕΠΙ ΤΟΙΣ %
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	11.566,64	11.566,64			
2	ΤΕΧΝΙΚΑ	115.706,32	122.438,40	ΑΥΞΗΣ Η	6.732,08	5,82%
3	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	65.661,76	65.661,76			
4	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	166.264,78	166.264,78			
5	ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ	6.533,68	6.533,68			
6	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ (I)	365.733,18	372.465,26	ΑΥΞΗΣ Η	6.732,08	1,84%
7	ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00	44.684,76	ΑΥΞΗΣ Η	44.684,76	
8	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ (II)	365.733,18	417.150,02	ΑΥΞΗΣ Η	51.416,84	14,06%
9	ΓΕ & ΟΕ 18%	65.831,97	75.087,00	ΑΥΞΗΣ Η	9.255,03	14,06%
10	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ (III)	431.565,15	492.237,02	ΑΥΞΗΣ Η	60.671,87	14,06%
11	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	64.734,77	4.062,90	ΜΕΙΩΣ Η	-60.671,87	
12	ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ (V)	496.299,92	496.299,92			
13	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	6.669,10	6.669,10			

14	ΓΕ & ΟΕ 18%	762,76	762,76			
15	ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ	9.214,27	47.227,02	ΑΥΞΗΣ Η	38.012,75	412,54%
16	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (χωρίς ΦΠΑ)	512.946,05	550.958,80			

Β' ΕΛΕΓΧΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ €	ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 2ος ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2ου ΑΠΕ από ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ			ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ		
2	ΤΕΧΝΙΚΑ			ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ		
3	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ			ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ		
4	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ			ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ		
5	ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ			ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ		

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ «ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ = 0,00 ≤ [10% x Συμβατικών Δαπανών] =
[10% x 372.465,26] = 37.246,53€

Γ' ΕΛΕΓΧΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ					
	ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΚΠΤΩΣΗ %	ΔΑΠΑΝΗ
N.T. 1	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	11,32	5.200	36%	37.672,96
N.T. 2	Κατασκευή Επιχωμάτων	1,05	5.200	36%	3.494,40
N.T. 3	Γεώφασμα στραγγιστηρίων	1,65	570	36%	601,92
N.T. 4	Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων Φ300mm	28,80	114	36%	2.101,25
N.T. 5	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή	9,30	136,80	36%	814,23
	ΣΥΝΟΛΟ Α				44.684,76

ΣΥΝΟΛΟ Α = 44.684,76 x 1,18 = 52.728,02 ≤ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ = 64.734,77

Οι νέες τιμές καλύπτονται αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα.

Μετά τα παραπάνω, έχοντας υπόψη ότι στον παρόντα 2ο Α.Π.Ε.:

- Δεν γίνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων στον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα. Η μοναδική μεταβολή οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της αναθεώρησης. Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ανέρχεται στο ποσόν των 683.188,91€,
- Οι νέες εργασίες τηρούν τις διατάξεις για τη χρήση απρόβλεπτων και σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16

Προτείνεται η έγκριση του παρόντος **2ου Α.Π.Ε.**

Θέτω υπόψη σας τα ανωτέρω και παρακαλώ τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να τοποθετηθούν ,να κάνουν τις ερωτήσεις τους και να αποφασίσουμε σχετικά.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο Α.Π.Ε. που αφορά την πράξη με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής οδού Μουριατάδα - Μεμί» με Α.Μ. 01/2022, όπως αυτή συντάχθηκε και υπογράφεται από την αρμόδια Υπηρεσία, τις διατάξεις των Ν.4412/16, Ν.4782/2021, Ν.3852/2010 & Ν.5056/2023, όπως ισχύουν σήμερα, μετά από διαλογική συζήτηση των μελών αυτής,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ακυρώνει την αριθ. 208/2025 (ΑΔΑ: 6Μ5ΛΩΗΗ-Ι1Θ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής λόγω ανατροπής της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης που είχε εκδοθεί για τον ΑΠΕ.

Β. Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) που αφορά την πράξη με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής οδού Μουριατάδα - Μεμί» με Α.Μ. 01/2022, ως έχει συνταχθεί και υπογραφεί από τους αρμοδίους.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **285/2025**.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κυπαρισσία 25-08-2025
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ