



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
559/2025

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.
26/19-8-2025
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

Αριθ. Πρωτ.:38923/2025

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΔΗΜΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
MUNICIPALITY OF KARDITSA

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 4η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2025 και ώρα 13.00' π.μ., η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθ.559/2025 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής που ελήφθη στη συνεδρίαση αυτής στις 19-8-2025

Αυτή που το τοιχοκόλλησε
ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΘΕΜΑ

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στη Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας».

Στην Καρδίτσα σήμερα την **19η του μηνός Αυγούστου του έτους 2025**, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 09.30' π.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 35388/13-8-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 74, 74Α και 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν, συνήλθε σε **τακτική διαζώσης** συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Θεολόγης Στέφανος, πρόεδρος
- 2) Αντωνίου Σωτήριος, τακτικό μέλος
- 3) Μακρή Όλγα, τακτικό μέλος
- 4) Μουταρέλος Πέτρος, τακτικό μέλος
- 5) Ξυλομένος Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Γάζος Έκτορας, τακτικό μέλος
- 2) Σβάρνας Ιωάννης, τακτικό μέλος
- 3) Σβερώνης Παναγιώτης, τακτικό μέλος
- 4) Παπαδημητρίου Φώτιος, τακτικό μέλος

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης, παρόντες ήταν 5 (5 τακτικά μέλη,) οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» εισέρχεται στη συζήτηση του αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από συζήτηση σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στη Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. Πρωτ. 27435/24-06-2025 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας "N. &K. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ" με το οποίο αιτείται τη χορήγηση παράτασης έως 2-10-2025.

2. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
"Λαμβάνοντας υπόψη:

Το με αρ. πρ. 37213/27-11-2024 συμφωνητικό του έργου του θέματος μεταξύ του Δήμου Καρδίτσας και της εταιρείας «N&K ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» με συμβατική ημερομηνία περαίωσης την 27-03-2025.

Την υπ' αριθμ. 183/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με τη χορήγηση της 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου μέχρι την 4-07-2025.

Το άρθρο 147, Ν.4412/2016 όπως ίσχυε κατά το χρόνο δημοπράτησης.

Την υπ' αριθμ. 27435/24-06-2025 αίτηση, της αναδόχου εταιρείας «N&K ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ», για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος. Στην εν λόγω αίτηση ο ανάδοχος ζητάει παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες, ήτοι μέχρι στις 2-10-2025, επικαλούμενος τους εξής λόγους:

- αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών και προγραμματισμού των εργασιών της εργολαβίας λόγω λειτουργίας της πινακοθήκης και λόγω προγραμματισμένων εκθέσεων της πινακοθήκης από σχολεία και συλλόγους.

- το υπόγειο πλημμύριζε από βλάβες στο δίκτυο ομβρίων της περιοχής.

προτείνουμε

τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στη Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας» στον ανάδοχο «N&K ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» κατά ογδόντα τρεις (83) ημέρες, ήτοι μέχρι στις 28-09-2025."

3. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Αποκατάσταση ζημιών στη Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας" με ανάδοχο την "N. & K. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ", κατά ογδόντα τρεις (83) ημέρες ήτοι μέχρι την 28-09-2025 σύμφωνα και με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό

559/2025

Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ